

Отчёт о выполнении Предписания

№ предписания, вид нарушения	Срок устранения	Мероприятия по устранению нарушений	Примечания
1. В коридорах школы для отделки стен применяются горючие материалы (масляные краски, линолеум без сертификатов)	01.02.17	В коридоре, холле 1 этажа снят слой масляной краски со стен, стены оклеены негорючими стеклообоями, покрашены вододисперсионной краской, линолеум на полу заменен. Имеются сертификаты на все стройматериалы.	выполнен
2. Не соблюдены сроки перезарядки огнетушителей	01.02.17	Приобретены новые огнетушители, проведена перезарядка огнетушителей.	выполнен
3, 4. Запор на дверях эвакуационного выхода из дошкольной группы и на 2 этаже не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	01.02.17	Устранено. Поставлена задвижка.	выполнены
5. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (на приёмно-контрольном приборе автоматической пожарной сигнализации шлейф № 1 отключен, при включении моргает)	01.02.17	В настоящее время система противопожарной защиты отремонтирована, все шлейфы в рабочем состоянии. Имеются договоры на обслуживание, частично имеется документация на монтаж пожарной сигнализации (1 этаж), но в связи с невозможностью восстановить полную документацию и необходимостью полной замены пожарной сигнализации (прежняя устарела) запросили деньги на реконструкцию в 2017 г.	Выполнен частично. Письмо на выделение средств в УО от 26.12.16, локальный сметный расчет
6. Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода не менее 2-х раз в год	01.02.17	Проверка организована, имеются акты	выполнен
7. В здании школы из мастерской не предусмотрен обособленный выход	01.02.17	Мастерская перенесена в помещение с обособленным выходом.	выполнен
Огнезащитная обработка деревянных	01.02.17	Выставлена претензия по некачественной огнезащитной обработке подрядчику (на	Выполнено частично.

конструкций чердачных помещений некачественная		гарантии), обработка будет переделана в 2017 году при благоприятных погодных условиях (плюсовой температуре). Имеются документы в центре БМТО на обработку чердачного помещения в 2017 году.	Подрядчик согласился устранить некачественную обработку в октябре 2016 года, в связи с отрицательными температурами обработка перенесена на апрель-май 2017 года
--	--	--	--